

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Вельского муниципального района Архангельской области

Дата и время проведения: 13 августа 2024 года в 16:00 часов

Место проведения: администрации Вельского муниципального района Архангельской области, ул. Революционная, 65 А, каб.304.

Председатель Проектного комитета – Гуляев А.В. глава Вельского муниципального района Архангельской области.

Секретарь – Уткина В.А., главный специалист отдела экономики Управления экономики, сельского хозяйства и торговли.

Присутствовали:

Дружинин Александр Валерьевич	Заместитель главы администрации Вельского муниципального района по инвестиционной политике
Тетерина Елена Борисовна	Начальник управления по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района
Туркин Сергей Олегович	Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района
Груздева Анна Олеговна	Заместитель начальника управления культуры, туризма и по делам молодежи администрации Вельского муниципального района
Третьяков Андрей Юрьевич	Заместитель директора районного культурного центра г. Вельск
Захария Сергей Владимирович	Начальник отдела муниципальных закупок администрации Вельского муниципального района
Донцов Николай Васильевич	Заместитель начальника управления образования администрации Вельского муниципального района
Терентьева Наталья Александровна	Начальник АХО управления образования администрации Вельского муниципального района
Ферина Нина Леонидовна	Директор МБОУ «Гимназия № 4» г. Вельск
Стрекаловская Ольга Валерьевна	Директор МБОУ СШ № 15 п. Кулой

Повестка заседания:

1. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Чистая вода».

2. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».
3. Реализация национального проекта «Культура», региональной программы «Культурная среда». О ходе работ по капитальному ремонту здания Никифоровского сельского ДК.
4. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Вельском муниципальном районе»:
 - о ходе ремонтных работ в МБОУ СШ № 15 п. Кулой;
 - о работах по капитальному ремонту здания Гимназии № 4 г. Вельск;
 - о разработке дизайн проектов по Гимназии № 4;
 - о ходе работ по проектированию бассейна Гимназии № 4;
 - укрепление МТБ пищеблоков и столовых в муниципальных образовательных организациях.

Слушали:

I. По первому вопросу заслушали начальника отдела ТЭК и ЖКХ Е.А. Горбунову. Техническая готовность объекта составляет 94 %, сейчас проводится подготовка документации. Регулярно осуществляется строительный контроль и авторский надзор. Срок сдачи объекта по условиям контракта 31 августа 2024г.

II. О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а именно об обустройстве парковых и рекреационных зон доложил Е.А. Калашников. Строительство баскетбольной площадки завершено, все документы подписаны, денежные средства освоены. На 2025 год планируется дальнейшее участие в региональных программах для развития физической культуры и спорта не только города, но и поселений. Есть необходимость продумать кто будет заявляться в программы и заложить денежные средства на составление сметной документации в бюджет на следующий год.

III. По третьему вопросу, о ходе ремонтных работ в здании Никифоровского сельского ДК рассказал А.Ю. Третьяков: Ремонтные работ по основному контракту проведены на 98%, выполнение условий проходит с нарушением сроков.

По дополнительным контрактам, заключенным с:

- ООО «РемКомфортСервис» работы выполнены на 100 %,
- ИП Черныщук Г.А. по условиям контракта срок выполнения работ до 30 сентября 2024 г. Работы по электрике займут небольшой срок, нарушение графика работ не ожидается.

IV. По четвертому вопросу:

О.В. Стрекаловская сообщила о ходе работ по ремонту МБОУ СШ № 15 п. Кулой. На утро 13 августа 2024 г. работает 23 человека. Ведутся работы на кровле спортивного зала, проведена противогрибковая обработка стен и их штукатурка. В здании школы проходит затирка стен под покраску на 2 и 3 этажах. На 1 этаже готовятся полы под укладку плитки, стены обшиваются гипсокартоном. Проводится электрика на пищеблок и в кабинеты. Залито крыльцо перед главным входом в здание школы. Заказаны двери в кабинеты, ожидается поступление

сантехники. Окончание ремонтных работ согласно условий контракта 1 октября 2024г.

Ремонтные работы, проходящие в Гимназии № 4 г. Вельск, доложила Н.Л. Ферина. Начались работы по заливке пола бетоном на 1 этаже, обустройство деревянных полов на 2 этаже. Ведутся работы по обустройству системы водоподведения и водоотведения. По очистке фасада здания гимназии есть отставание от графика работ. Решается вопрос по отоплению в зимний период. Видеонаблюдение установлено, ведется на 1 этаже и внутреннем дворе.

7 августа состоялась встреча с исполнителями дизайн-проекта интерьера Гимназии, внесены предложения по изменению некоторых моментов. Окончательно не решен вопрос по демонтажу центральной лестницы в здании Гимназии. Дизайнеры ждут окончательного решения по перепланировке до 19 августа.2024 г. для осуществления корректировки проекта с учетом всех замечаний и пожеланий со стороны заказчика.

Проект дизайн-проекта благоустройства территории гимназии тоже нуждается в корректировке.

Проект сметы по ремонту бассейна Гимназии № 4 проходит Государственную экспертизу. Есть необходимость рассмотрения вопроса о круглогодичной работе бассейна в связи с потребностью населения.

Н.В. Донцов дополнил, что мероприятия, направленные на устранение предписаний контролирующих органов в образовательных учреждениях, проводится:

- МБОУ Верхне-Устькулойская школа ОШ № 24, МБОУ Усть-Вельская СШ № 23 выполнили договоры на 100%.
- МБОУ СШ № 2 г. Вельск заказано оборудование для столовой, поставка ожидается до 01.09.2024г.
- заказы на оборудование оформлены, ожидаются поставки и установка МБОУ Аргуновская ОШ № 11 –в связи с рассмотрением нового подрядчика срок исполнения продляется до декабря 2024г., МБОУ Долматовская СШ № 6 –срок заключения договора 01.09.2024 г., исполнение работ до 30.12.2024 г., МБОУ Хозьминская ОШ № 18 - сентябрь 2024 г.

Решили:

- 1.Принять к сведению информацию докладчиков;
- 2.Отделу спорта провести работу с главами поселений по определению потенциальных заявителей на 2025 год для участия в программах по плоскостным спортивным сооружениям и парково-рекреационным зонам до 23 августа 2024г.
- 3.С ИП Роевым М.С. начать претензионную работу с 14 августа 2024 г. в связи с нарушением сроков выполнения работ в Никифоровском СДК;
- 4.Стрекаловской О.В. продолжить освещение ремонтных работ в школе № 15 п. Кулой в социальных сетях, запросить у подрядчика документы, подтверждающие оплату заказанных материалов;
5. Администрации Гимназии № 4 разработать план работы бассейна в 2025 году в круглогодичном режиме;
6. Гимназии № 4 взять на контроль срок 1 сентября 2024 г. по выполнению дизайн-проекта интерьера.
7. Управлению образования и представителям Гимназии № 4 провести контроль по освещенности маршрутов до МБОУ СШ № 2 в связи с обучением школьников на

период ремонтных работ Гимназии № 4 не позднее 19 августа 2024г. Рекомендовать ГП «Вельское» в срок до 29 августа 2024г. устранить выявленные замечания.

8.Управлению образования до 23 августа 2024 г. собрать план-графики по выполнению работ по антитеррористической защищенности и противопожарной инфраструктуры в образовательных учреждениях.

Председатель Проектного комитета
Вельского муниципального района
Архангельской области



А.В. Гуляев

Секретарь Проектного комитета



В.А. Уткина