

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Вельского муниципального района Архангельской области

Дата и время проведения: 27 августа 2024 года в 14:15 часов

Место проведения: администрация Вельского муниципального района Архангельской области, ул. Революционная, 65 А, каб.304.

Председатель Проектного комитета – Гуляев А.В. глава Вельского муниципального района Архангельской области.

Секретарь – Уткина В.А., главный специалист отдела экономики Управления экономики, сельского хозяйства и торговли.

Присутствовали:

Дружинин Александр Валерьевич	Заместитель главы администрации Вельского муниципального района по инвестиционной политике
Тетерина Елена Борисовна	Начальник управления по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района
Черняев Виктор Васильевич	Первый заместитель главы Вельского муниципального района
Туркин Сергей Олегович	Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района
Груздева Анна Олеговна	Заместитель начальника управления культуры, туризма и по делам молодежи администрации Вельского муниципального района
Григорьев Владимир Владимирович	Директор районного культурного центра г. Вельск
Захария Сергей Владимирович	Начальник отдела муниципальных закупок администрации Вельского муниципального района
Калашников Евгений Александрович	Начальник отдела физической культуры и спорта Вельского муниципального района
Могутова Елена Васильевна	Заместитель начальника управления образования администрации Вельского муниципального района
Терентьева Наталья Александровна	Начальник АХО управления образования администрации Вельского муниципального района
Булатов Павел Николаевич	Заместитель директора МБОУ «Гимназия № 4» г. Вельск
Стрекаловская Ольга Валерьевна	Директор МБОУ СШ № 15 п. Кулой

Повестка заседания:

1. О развитии сферы образования в Вельском муниципальном районе:
 - о ходе ремонтных работ в МБОУ СШ № 15 п. Кулой;
 - о работах по капитальному ремонту здания Гимназии № 4 г. Вельск;
 - о разработке дизайн проектов по Гимназии № 4;
 - о ходе работ по проектированию бассейна Гимназии № 4;
 - капитальные ремонты в учреждениях управления образования, антитеррористическая защищенность, развитие противопожарной инфраструктуры.
2. О реализации национального проекта «Культура», региональной программы «Культурная среда»:
 - ход работ по ремонту здания Никифоровского сельского ДК;
 - отчет по претензионной работе в отношении ИП Роева М.С.
3. О ходе работ по региональному проекту «Чистая вода».
4. О планах по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год.

Слушали:

I. О развитии сферы образования заслушали:

О.В. Стрекаловская сообщила о ходе работ по ремонту МБОУ СШ № 15 п. Кулой. 27 августа 2024 г. сокращено количество работников, работает 15 человек. Ведутся работы по установке теплового узла, электрики работают на пищеблоке и спортивном зале, на кровле устанавливаются снегозадержатели и защитное ограждение. Проводится оштукатуривание стен на 1 этаже, на фасаде здания ведется устранение замечаний технадзора, разнорабочие заносят материалы для работ и уборку строительного мусора. В столовой устранение замечаний по уложенной плитке на стенах. До 2 сентября ожидается увеличение работников. Поступили радиаторы отопления, кирпич, фанера, ожидается поставка краски для окрашивания кабинетов и коридоров. Задерживается поставка железа на кровлю и двери в кабинеты, ожидается поставка 29 августа. По входной группе подтверждающие документы по оплате запрошены, предоставление документов ожидается 28 августа, срок изготовления дверей для входной группы до конца сентября 2024г. Проводится корректировка исполнительной документации. Срок выполнения работ по контракту 30 сентября 2024г.

О ходе ремонтных работ, проходящих в Гимназии № 4 г. Вельск, доложил С.О. Туркин: работы на объекте ведутся, есть вопросы по обустройству перегородок и ремонту фасада здания.

В.В. Черняев дополнил: для обустройства фасада на Гимназии нужно использовать гибкий камень с дополнительным утеплением.

П.Н. Булатов сообщил что, ведутся тестовые работы на фасаде, предположил о возможности применения штукатурки на некоторых участках для более качественного выполнения. Заканчиваются работы по заливке полов 1 этажа и со 2 сентября начнутся работы по системе отопления. Проведены водопроводные и канализационные сети.

В 2024 году выделено на ремонтные работы 38млн. руб., проведена оплата авансового платежа в размере 30%.

Вопрос дизайн-проекта интерьера Гимназии по состоянию на 27 августа не решен. Вопрос по демонтажу лестницы открыт, ведется обсуждение по входной арке, декорации холлов и лестничных маршей, освещению

Проект сметы по ремонту бассейна Гимназии № 4 находятся в экспертизе до 6 октября 2024г.

Н.А. Терентьева довела: денежные средства на антитеррористические мероприятия и противопожарную безопасность поступили в июле 2024 г.

- МБОУ Аргуновская ОШ № 11 – заключение договора на установку системы контроля доступа, контроля и управления доступом 28 августа 2024 г. срок выполнения работ со 2 октября по 30 октября 2024г.

- МБОУ СШ № 1 г. Вельска ПСД на СКУД будет готова 16 сентября 2024 г.

- МБОУ СШ № 3 г. Вельска работы по антитеррористической защищенности по договору проведет в сентябре 2024г.

- МБОУ Угреньгская ОШ №10- подписан контракт 23 августа на изготовление и установку ограждения с ИП Зубакин А.Ю., срок выполнения октябрь 2024г.

- МБОУ СШ № 92 г. Вельск на монтаж домофона, автоматику на распашные ворота и металлодетектор рамочный стационарный, турникеты (школа) заключен договор с ИП Колданов В.С.

Образовательные учреждения, участвующие в мероприятиях антитеррористической защищенности и развитии противопожарной инфраструктуры, представили в управление образования план-графики проведения работ.

Есть риски по невыполнению мероприятий в установленные сроки в Долматовской СШ № 11 (противопожарная инфраструктура) и МБОУ СШ № 1г. Вельск (антитеррористические мероприятия).

II. Второй вопрос осветил В.В. Григорьев:

Ремонтные работ Никифоровского СДК по основному контракту завершены. Ожидается оплата. Гарантийный срок ремонта до 28.10.2029 года.

- ИП Чернышук Г.А. приступает к работе с 29 августа. В библиотеке и кабинетах начнется установка конвекторов, в зале - инфракрасные обогреватели.

ИП Роев М.С. выставлены претензионные письма в связи с нарушением сроков выполнения работ, будут предъявлены пени и неустойки.

III. В.В. Черняев рассказал по третьему вопросу. Работы по проекту «Чистая вода» выполнены. 24-25 августа проведены работы по асфальтированию заезда, 27 августа проводится установка дорожного знака. Ведется корректировка разрешения на строительство и технического плана. Исполнительная документация находится на проверке у Ростройконтроля. Отставания от план-графика нет.

IV. О планах по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год. О.А. Мартянова сообщила: в поселения Вельского муниципального района были направлены запросы о потребности в создании спортивных объектов с всесторонней оценкой желаний и возможностей. От большинства поселений получены отрицательные ответы. Выразили согласие на участие в конкурсах и программах по развитию физической культуры и спорта

ГП Кулойское (скейт- площадка) и СП Пежемское с обустройством многофункциональной спортивной площадки.

На обустройство скейт-площадки можно заявиться на участие в областной конкурс (не известно будет ли объявлен на 2025 год) или конкурс на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.

Вельская спортивная школа намерена поучаствовать в конкурсах для возможности установки волейбольной площадки на территории спортивного комплекса.

Калашников Е.А. дополнил: есть необходимость разработки сметы без прохождения экспертизы для участия в конкурсах Гимназии № 4 для обустройства многофункциональной спортивной площадки на территории школы, размерами 20м*40м на 2025г.

Решили:

- 1.Принять к сведению информацию докладчиков;
- 2 Стрекаловской О.В. продолжить освещение темы в социальных сетях по ремонтным работам в школе. Решить вопрос о предоставлении от подрядчика документов подтверждающей оплату материалов к 01.09.2024г.
3. Срок окончания работ по ремонту МБОУ СШ № 15 п. Кулой согласно условий контракта 30 сентября 2024г. К 20 сентября 2024 г. подготовить проект дополнительного соглашения о продлении сроков.
4. П.Н. Булатову к 10 сентября подготовить перечень плана проведения ремонтных работ Гимназии № 4 на сумму выделенных средств в 2024 году.
5. В.В. Черняеву пригласить руководителя Гимназии № 4 для обсуждения дизайн-проекта интерьера. Есть необходимость проведения совещания по всем мероприятиям, связанным с проведением капитального ремонта. Срок выполнения дизайн-проекта интерьера Гимназии 03 сентября 2024г.
6. Управлению образования необходимо в дальнейшей работе планировать начало работ по составлению ПСД на планируемые мероприятия не с момента доведения лимитов управлению образования, а с момента получения информации о возможных лимитах до УФИБ. Проработать возможность участия в малых закупках.
- 8.Подготовить заявочную документацию для участия в конкурсах по программе «Развитие физической культуры и спорта» Вельской спортивной школе и ГП Кулойское.

Председатель Проектного комитета
Вельского муниципального района
Архангельской области

Секретарь Проектного комитета



А.В. Гуляев

В.А. Уткина