

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Вельского муниципального района Архангельской области

Дата и время проведения: 13 декабря 2024 года в 09:30 часов

Место проведения: администрация Вельского муниципального района Архангельской области, ул. Революционная, 65 А, каб.303.

Председатель Проектного комитета – Гуляев А.В. глава Вельского муниципального района Архангельской области.

Секретарь – Уткина В.А., главный специалист отдела экономики Управления экономики, сельского хозяйства и торговли.

Присутствовали:

Дружинин Александр Валерьевич	Заместитель главы администрации Вельского муниципального района по инвестиционной политике
Тетерина Елена Борисовна	Начальник управления по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района
Мартьянова Оксана Александровна	Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Абрамова Татьяна Петровна	Председатель Собрании Депутатов администрации Вельского муниципального района
Туркин Сергей Олегович	Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района
Захария Сергей Владимирович	Начальник отдела муниципальных закупок администрации Вельского муниципального района
Донцов Николай Васильевич	И. о. начальника управления образования администрации Вельского муниципального района
Терентьева Наталья Александровна	Начальник АХО управления образования администрации Вельского муниципального района
Ферина Нина Леонидовна	Директор МБОУ «Гимназия № 4» г. Вельск
Булатов Павел Николаевич	Заместитель директора по АХР Гимназия № 4 г. Вельск

Стрекаловская Ольга Валерьевна	Директор МБОУ СШ № 15 п. Кулой
Горбунова Ксения Валерьевна	Директор МБОУ СШ № 1 г. Вельск
Беляева Светлана Николаевна	Директор МБОУ СШ № 92 г. Вельск
Могутова Елена Васильевна	Заведующая д/с «Звездочка», структурное подразделение МБОУ «СОШ № 92 г. Вельск»
Якимова Галина Александровна	Заместитель директора МБОУ СШ № 90 п. Кулой
Порова Ольга Викторовна	Директор МБОУ Аргуновская ОШ № 11
Хоцевич Татьяна Ивановна	Директор МБОУ Долматовская СШ № 6
Чиркова Ксения Викторовна	Директор МБОУ Угреньгская ОШ № 10

Повестка заседания:

- О развитии сферы образования в Вельском муниципальном районе:
 - о ходе ремонтных работ в МБОУ СШ № 15 п. Кулой;
 - капитальные и текущие ремонты (устранение замечаний контролирующих органов) в учреждениях управления образования, антитеррористическая защищенность, развитие противопожарной инфраструктуры;
 - о работах по капитальному ремонту здания Гимназии № 4 г. Вельск;
- Об использовании средств, возникших вследствие экономии по антитеррористическим мероприятиям.
- О возможности участия в конкурсах, программах по ремонту бассейна Гимназии № 4 в 2025 году и применение энергосервисного контракта (оборудование очистки воды).
- Об участии МБУДО «Вельская СШ» в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

Слушали:

I. О.В. Стрекаловская сообщила о продолжении работ по ремонту МБОУ СШ №15 п. Кулой.

Н.Л. Ферина доложила о работах по ремонту Гимназии № 4. Проведена заливка пола на 1 этаже, установлены перегородки. Туркин С.О. дополнил: на объекте работает 5 штукатуров, 4-5 плотников, 2 электрика и 4 сантехника. В котельной установлен теплоузел. Земляные работы на улице закончат к 24.12.2024г. Наружное освещение здания школы согласовано. Е.Б. Тетерина подтвердила о предоставлении дополнительных лимитов по ходатайству школы и их доведение до образовательного учреждения 13.12.2024г.

О ходе исполнения мероприятий по антитеррористической защищенности, противопожарной инфраструктуре и устранению предписаний контролирующих органов доложили директора школ:

- МБОУ СШ № 90 п. Кулой; по антитеррористической защищенности 12.12.2024г. состоялась приемка работ, подписание акта и оплата подрядчику за выполненные работы.

- МБОУ СШ № 92 г. Вельск; по антитеррористической защищенности в д/с «Звездочка» работы ведутся в соответствии с графиком. ФКУ ИК -14 продолжает установку ограждения, проведено 50% работ (50 секций), срок выполнения работ 25.12.2024г. ООО «Коллак» проведены наружные и внутренние работы. После окончания установки ограждения ФКУ ИК-14 ООО «Коллак» проведет установку домофона.

- МБОУ СШ № 1 г. Вельска; Договор на выполнение работ по антитеррористической защищенности подписан с ИП Колданов В.С., 13.12.2024 г. проводится перенос видеорегистратора к месту установки СКУД, установка турникетов запланирована с 16.12.2024г. Мероприятия по противопожарной инфраструктуре выполняются с 07.12.2024г. Проложены кабель-каналы на 1,2 и 3 этажах школы, сделана заявка на финансирование в Министерство образования Архангельской области. Окончание работ по данным мероприятиям - 23.12.2024г.

- МБОУ Аргуновская ОШ № 11; по антитеррористической защищенности все работы выполнены, ожидается поставка считывателей для СКУД и их установка в течение 1 дня ИП Колдановым В.С. Провести оплату за выполненные работы запланировано до 20.12.2024г.

- МБОУ Угреньгская ОШ № 10; мероприятия по антитеррористической защищенности выполнены, ограждение установлено.

- МБОУ Долматовская СШ № 6; по пожарной инфраструктуре контракт подписан 09.12.2024 г. с ИП Фомин М.А. Необходимые материалы заказаны, оплачены подрядчиком. Подрядчик приступает к работам 16.12.2024 г., окончание работ по контракту 23.12.2024 г.

II. По экономии средств после проведения торгов по антитеррористической защищенности:

- МБОУ СШ № 90 п. Кулой проведено изготовление дверей в оба здания школы. С 13.12.2024г. ведется установка дверей, а с 16.12.2024г. установка видеодомофона в здание начальной школы. Расчет за выполненные работы планируется провести до 20.12.2024 г.

- МБОУ Угреньгская ОШ № 10 Средства от экономии направлены на установку дверей договор с ООО «Коллак». Выполнение обязательств до 20.12.2024г.

III. На 2025 год нет государственных программ для участия по ремонту бассейна Гимназии № 4 и на плановые 2026, 2027 г. г. информация отсутствует - дoloжила Н.А. Терентьева.

По возможной реализации энергосервисного контракта (оборудование очистки воды) управлением образования ведутся переговоры с ООО «Акватон» г. Вологда осуществляющими поставку, монтаж оборудования для бассейна и его обслуживание. П.Н. Булатов дополнил, при заключении энергосервисного контракта возможна экономия средств по оплате за водоотведение.

Е.Б. Тетерина, отметила, что в д/с «Подснежник» п. Кулой структурного подразделения МБОУ СШ № 90 п. Кулой наблюдается перерасход по потреблению горячего водоснабжения.

IV. О.А. Мартьянова проинформировала о возможности участия в государственной программе «Развития физической культуры и спорта». В адрес администрации Вельского муниципального района поступили запросы от Министерства спорта Архангельской области:

- по отбору территории малых населенных пунктов для реконструкции (строительства) спортивных объектов. Для участия в отборе необходимо наличие ПСД и положительного заключения госэкспертизы на данный проект. В случае участия в программе в здании ФОКа г. Вельск возможно проведение работ по расширению раздевалок,

- о готовности участвовать в получении субсидии на закупку и монтаж «Умной спортивной площадки». В данном мероприятии необходимо софинансирование из бюджета района в размере 1% и проведение работ по подготовке площадки для установки оборудования.

В.А. Баракшин поддержал необходимость участия в заявочной кампании по строительству новых спортивных объектов на территории района.

Решили:

1. Принять к сведению информацию докладчиков;
2. О.В. Стрекаловской 13.12.2024г. сделать заявку на часть финансирования по выполненным ремонтным работам в УФИБ.
3. Директору МБОУ СШ № 90 п. Кулой рекомендовано не затягивать с оплатой по выполненным работам и осуществить платёж в срок до 20.12.2024 г.
3. С.О. Туркину и С.В. Захария провести проверку сметы по противопожарной инфраструктуре в МБОУ Долматовской СШ № 6 в срок до 20.12.2024 г.
4. Управлению образования совместно с Гимназией № 4 продолжить подбор организаций для заключения и реализации энергосервисного контракта для работы бассейна Гимназии в срок до 26.12.2024г.
5. Т.П. Высоких выяснить причину перерасхода по горячему водоснабжению в д/с «Подснежник» п. Кулой в срок до 20.12.2024г.
6. Мартьяновой О.А. подготовить ответ в Министерство спорта Архангельской области о готовности Вельского района принять участие в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта»:
 - по реконструкции/строительству спортивных объектов в малых населенных пунктах для осуществления строительства нового ФОК на территории Южного микрорайона г. Вельск ГП Вельское в срок до 20.12.2024г.;
 - на обустройство «Умных спортивных площадок» для установки на территории д. Филяевская СП Муравьевское в срок до 17.12.2024 г.

Председатель Проектного комитета
Вельского муниципального района
Архангельской области

А.В. Гуляев

Секретарь Проектного комитета

В.А. Уткина