

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Вельского муниципального района Архангельской области

Дата и время проведения: 18 июня 2025 года в 15:30 часов

Место проведения: администрация Вельского муниципального района Архангельской области, ул. Революционная, 65 А, каб.303.

Председатель Проектного комитета – Гуляев А.В., глава Вельского муниципального района Архангельской области.

Секретарь – Уткина В.А., главный специалист отдела экономики Управления экономики, сельского хозяйства и торговли.

Присутствовали:

Дружинин Александр Валерьевич	Заместитель главы администрации Вельского муниципального района по инвестиционной политике- начальник управления экономики, сельского хозяйства и торговли
Тетерина Елена Борисовна	Начальник управления по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района
Быков Сергей Леонидович	Председатель Собрании Депутатов администрации Вельского муниципального района
Мартьянова Оксана Александровна	Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Туркин Сергей Олегович	Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района
Захария Сергей Владимирович	Начальник отдела муниципальных закупок администрации Вельского муниципального района
Донцов Николай Васильевич	И. о. начальника управления образования администрации Вельского муниципального района
Варавина Ольга Константиновна	Начальник административно-хозяйственного отдела управления образования администрации Вельского муниципального района
Ферина Нина Леонидовна	Директор МБОУ Гимназия № 4 г. Вельск

Аверьянова Наталия
Владимировна

Давыдова Елена Александровна

Начальник управления культуры и туризма
администрации Вельского муниципального
района

Заместитель директора МБУК «Вельская
библиотечная система»

Повестка заседания:

1. О реализации национального проекта «Молодежь и дети», федеральный проект «Все лучшее детям», мероприятия по модернизации школьных систем образования в Архангельской области:

-капитальный ремонт МБОУ Гимназия № 4 г. Вельск;

-приобретение оборудования для МБОУ Гимназия № 4 г. Вельск.

2. О реализации национального проекта «Семья»:

-модернизация региональных и муниципальных библиотек.

3. О реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»:

-мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры;

-мероприятия, реализуемые в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Слушали:

I. По первому вопросу С.О. Туркин доложил о работах по капитальному ремонту Гимназии № 4 г. Вельск. Сметы на дополнительные работы находятся на госэкспертизе, срок окончания экспертизы 1 июля, вынесенные замечания устраняются. Заключено дополнительное соглашение на увеличение авансового платежа. Подрядчик выступил с просьбой о продлении контракта до 15 августа 2025 года. На объекте работает 10 человек. Есть незначительное отставание от графика работ.

Н.Л. Фериная дополнила, в здании Гимназии № 4 ведется внутренняя отделка. Проведена первичная окраска стен, сделаны потолки, сантехника, ведется установка дверей, полы и лестницы уложены плиткой, проходит отделка стен на лестничных маршах.

На приобретение оборудования заключено 32 контракта на сумму 7157 т. руб. Приобретено оборудование по прямым договорам на сумму 1891 т. руб. Не поставлена часть необходимого оборудования на сумму 2328 т. руб. Начата претензионная работа в связи с нарушениями условий контракта.

II. Е.А. Давыдова изложила о ходе капитального ремонта в здании центральной библиотеки им. Орлова г. Вельск по замене ста окон. Окна изготовлены 31.05.2025 г., поставка ожидается в конце июня. Срок исполнения условий контракта 31.10.2025 г. Н.В. Аверьянова проговорила о готовности участвовать в конкурсе по обустройству модельной библиотеки, при условии объявления конкурсных процедур.

III. По третьему вопросу С.О. Туркин сообщил:

- ведутся работы по замене сетей водоводов (1 этап) на ул. Белинского, ул. Чехова до ул. Гайдара.

- работы по благоустройству общественных территорий завершены в ГП Кулойское, СП Усть-Вельское, СП Шадренгское. Продолжаются работы на территории Парка Южный в г. Вельск. Срок выполнения работ до 31.08.2025 года.

Решили:

1. Принять к сведению информацию докладчиков;
2. Н.Л. Фериной уточнить производителя закупленных интерактивных панелей.
3. Е.Б. Тетериной уточнить по оплате аванса ООО «СК-Строй».

Председатель Проектного комитета
Вельского муниципального района
Архангельской области

А.В. Гуляев

Секретарь Проектного комитета



В.А. Уткина