

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Вельского муниципального района Архангельской области

Дата и время проведения: 24 декабря 2024 года в 09:00 часов

Место проведения: администрация Вельского муниципального района Архангельской области, ул. Революционная, 65 А, каб.303.

Председатель Проектного комитета – Гуляев А.В. глава Вельского муниципального района Архангельской области.

Секретарь – Уткина В.А., главный специалист отдела экономики Управления экономики, сельского хозяйства и торговли.

Присутствовали:

| | |
|---------------------------------|---|
| Дружинин Александр Валерьевич | Заместитель главы администрации Вельского муниципального района по инвестиционной политике |
| Тетерина Елена Борисовна | Начальник управления по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района |
| Мартьянова Оксана Александровна | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Абрамова Татьяна Петровна | Председатель Собрании Депутатов администрации Вельского муниципального района |
| Туркин Сергей Олегович | Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района |
| Захария Сергей Владимирович | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Вельского муниципального района |
| Донцов Николай Васильевич | И. о. начальника управления образования администрации Вельского муниципального района |
| Черняев Виктор Васильевич | Первый заместитель главы администрации Вельского муниципального района |
| Стрекаловская Ольга Валерьевна | Директор МБОУ СШ № 15 п. Кулой |
| Горбунова Ксения Валерьевна | Директор МБОУ СШ № 1 г. Вельск |
| Беляева Светлана Николаевна | Директор МБОУ СШ № 92 г. Вельск |
| Якимова Галина Александровна | Заместитель директора МБОУ СШ № 90 п. Кулой |

Порова Ольга Викторовна

Директор МБОУ Аргуновская ОШ № 11

Хоцевич Татьяна Ивановна

Директор МБОУ Долматовская СШ № 6

Повестка заседания:

1. О развитии сферы образования в Вельском муниципальном районе:
 - о ходе ремонтных работ в МБОУ СШ № 15 п. Кулой;
 - о работах по капитальному ремонту здания Гимназии № 4 г. Вельск;
 - капитальные и текущие ремонты (устранение замечаний контролирующих органов) в учреждениях управления образования, антитеррористическая защищенность, развитие противопожарной инфраструктуры;
2. Об использовании средств, возникших вследствие экономии по антитеррористическим мероприятиям.
3. О работах по подбору организации для применения энергосервисного контракта (оборудование очистки воды).

Слушали:

I. По первому вопросу:

- Н.Л. Ферина доложила о работах по ремонту Гимназии № 4. Установлены все пенобетонные перегородки, начата установка каркасных перегородок на 2 этаже. В правом крыле 2-го этажа ведутся работы по укладке фанеры на пол актового зала и пяти кабинетов. Проведен демонтаж центральной лестницы. Делается подшивка потолков гипсокартоном. По водоснабжению сделан ввод в здание, согласовано местоположение узла учёта, сделана разводка основных магистралей. Отопление смонтировано полностью, установлены радиаторы, собран теплоузел. Ведутся работы по электрике, подготовлено отверстие для завода основного провода в здание школы, согласованы все точки установки щитков, розеток и выключателей, начата разводка по кабинетам.

С.В. Захария поднял вопрос о приобретении оборудования для Гимназии № 4 в 2025 году (объём финансирования и его распределение). Данная информация необходима для сбора коммерческих предложений и своевременности проведения конкурсных процедур.

- О ходе исполнения мероприятий по антитеррористической защищенности, противопожарной инфраструктуре доложили директора школ:

- МБОУ Долматовская СШ № 6; работы по пожарной инфраструктуре начались. На объекте работает 5 человек. Контракт продлен до 27.12.2024г.

- МБОУ Аргуновская ОШ № 11; по антитеррористической защищенности все работы выполнены, считыватели для СКУД не поступили. Денежные средства для оплаты за выполненные работы находятся на счете образовательного учреждения.

- МБОУ СШ № 92 г. Вельск; по антитеррористической защищенности в д/с «Звездочка» ФКУ ИК -14 продолжает установку ограждения. На 24.12.2024г. проведено 70% работ (70 секций), срок выполнения работ 25.12.2024г. В связи с нехваткой работников ФКУ ИК-14 есть отставание от графика работ.

- МБОУ СШ № 1 г. Вельска; на 24.12.2024 г. условия договора по антитеррористической защищенности и противопожарной инфраструктуре выполнены. Оплата будет проведена до 28.12.2024 г.

Е.Б. Тетерина проинформировала о доведении лимитов финансирования для оплаты по выполненным работам до образовательных учреждений не позднее 25.12.2024 г.

- по ремонту МБОУ СШ №15 п. Кулой О.В. Стрекаловская сообщила об установке ВРУ. Продолжаются работы по ремонту крылец. Подрядчиком проведена дополнительная закупка линолеума в кабинеты и ковровина для актового зала, срок поставки не оговорен. Завершается покраска в кабинетах и вестибюле школы. На 26.12.2024г. запланирована перевозка и расстановка мебели в здании образовательного учреждения.

II. Г.А. Якимова по второму вопросу уведомила:

- в МБОУ СШ № 90 п. Кулой проведена установка 5 дверей в оба здания школы и видеодомофона в здание начальной школы. Оплата за выполненные работы проведена 20.12.2024 г.

III. По третьему вопросу директор Гимназии № 4 изучила информацию по применению понятия энергосервисных контрактов и предположила, что данный вариант может быть применён только в отношении тепловой, атомной и электроэнергетики. Для очистки воды возможно лишь применение инвестиций.

Т.П. Высоких проанализировала ситуацию по перерасходу потребления горячего водоснабжения д/с «Подснежник» п. Кулой структурного подразделения МБОУ СШ № 90 п. Кулой. От образовательной организации получены объяснения. По Гкал. нет большого расхождения в сравнении с 2023 годом (увеличение на 10%).

Решили:

1. Принять к сведению информацию докладчиков;

2. Н.Л. Фериной:

- проверить направленность средств, оставшихся на 2025 год,

-подготовить информацию о использовании средств на приобретение оборудования в 2025 году в срок до 10.01.2025 года,

-продолжить работу по поиску организаций для применения энергосервисного/энергосберегающего контракта для бассейна Гимназии № 4;


3. О.В. Стрекаловской провести экскурсию в кабинеты «Точки роста» с привлечением учащихся и родителей не позднее 27.12.2024г.;

4.Дружинину А.В. уточнить возможность решения вопроса по применению энергосервисных/энергосберегающих контрактов с применением ГЧП в срок до 28.12.2024года.

Председатель Проектного комитета
Вельского муниципального района
Архангельской области


А.В. Гуляев

Секретарь Проектного комитета


В.А. Уткина