

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Вельского муниципального района Архангельской области

Дата и время проведения: 06 ноября 2024 года в 16:00 часов

Место проведения: администрация Вельского муниципального района Архангельской области, ул. Революционная, 65 А, каб.304.

Председатель Проектного комитета – Гуляев А.В. глава Вельского муниципального района Архангельской области.

Секретарь – Уткина В.А., главный специалист отдела экономики Управления экономики, сельского хозяйства и торговли.

Присутствовали:

Дружинин Александр Валерьевич	Заместитель главы администрации Вельского муниципального района по инвестиционной политике
Тетерина Елена Борисовна	Начальник управления по финансам и исполнению бюджета администрации Вельского муниципального района
Черняев Виктор Васильевич	Первый заместитель главы Вельского муниципального района
Мартьянова Оксана Александровна	Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Абрамова Татьяна Петровна	Председатель Собрании Депутатов администрации Вельского муниципального района
Туркин Сергей Олегович	Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии администрации Вельского муниципального района
Захария Сергей Владимирович	Начальник отдела муниципальных закупок администрации Вельского муниципального района
Донцов Николай Васильевич	И.о. начальника управления образования администрации Вельского муниципального района
Терентьева Наталья Александровна	Начальник АХО управления образования администрации Вельского муниципального района
Ферина Нина Леонидовна	Директор МБОУ «Гимназия № 4» г. Вельск
Стрекаловская Ольга Валерьевна	Директор МБОУ СШ № 15 п. Кулой

Горбунова Ксения Валерьевна	Директор МБОУ СШ № 1 г. Вельск
Ксения Ивановна Филимонова	Руководитель структурного подразделения МБОУ СШ № 2 г. Вельск д/с № 60 «Орлёнок»
Беляева Светлана Николаевна	Директор МБОУ СШ № 92 г. Вельск
Якимова Галина Александровна	Заместитель директора МБОУ СШ № 90 п. Кулой
Порова Ольга Викторовна	Директор МБОУ Аргуновская ОШ № 11
Хоцевич Татьяна Ивановна	Директор МБОУ Долматовская СШ № 6
Чиркова Ксения Викторовна	Директор МБОУ Угреньгская ОШ № 10

Повестка заседания:

1. О развитии сферы образования в Вельском муниципальном районе:
 - о ходе ремонтных работ в МБОУ СШ № 15 п. Кулой;
 - капитальные и текущие ремонты (устранение замечаний контролирующих органов) в учреждениях управления образования, антитеррористическая защищенность, развитие противопожарной инфраструктуры;
 - о работах по капитальному ремонту здания Гимназии № 4 г. Вельск;
 - о разработке дизайн проектов по Гимназии № 4;
 - о ходе работ по проектированию бассейна и разработке дорожной карты бассейна Гимназии № 4;
2. О ходе работ по региональной программе «Чистая вода».

Слушали:

I. О развитии сферы образования заслушали:

О.В. Стрекаловская рассказала: на 06 ноября 2024 г. на объекте работает 24 ведутся работы по устранение замечаний окраски стен, укладка линолеума проведена. На 2 этаже проводится укладка линолеума в кабинетах, подготовка к укладке линолеума проходит в школьных коридорах. Проводят устройство потолков, перегородок в помещениях пищеблока, сделана сцена в актовом зале, уложена плитка на пол пищеблока. Поступил фаянс для продолжения работ в санитарных узлах. С 07.11.2024г. начнутся работы по вывозке мусора с территории образовательного учреждения. По решению суда договор на поставку мебели от ООО «Тимлидер» признан не действительным. Необходимо подготовить исковое заявление на обжалования решения.

О ходе исполнения мероприятий по антитеррористической защищенности, противопожарной инфраструктуре и устранению предписаний контролирующих органов доложили директора школ:

- **МБОУ СШ № 1 г. Вельска**; получено положительное заключение на проектно-сметную документацию по антитеррористической защищенности и противопожарной инфраструктуре, готовятся документы на аукцион. По антитеррористическим мероприятиям не исключено выполнение работ по прямому

договору. По противопожарной инфраструктуре ведутся работы по смете, определяются работы. С 13.11.2024 года подготовка документов к аукциону по противопожарной инфраструктуре.

- **МБОУ СШ №2 г. Вельск**; по противопожарной инфраструктуре в д/с Орленок ИП Ткачевым Владиславом Викторовичем выполнено 50% работ. Бетонирование крылец и установка металлических конструкций запланировано на 2 декаду ноября. Срок исполнения контракта вторая декада декабря 2024г.

- **МБОУ СШ № 92 г. Вельск**; по антитеррористической защищенности в школе 07.11.2024 г. проведется запуск системы СКУД. В д/с «Звездочка» ФКУ ИК -14 УФСИН начнет осуществлять установку ограждения с 12.11.2024 г., далее работы продолжит ООО «Колак».

- **МБОУ СШ № 90 п. Кулой**; по антитеррористической защищенности заключен контракт 02.11.2024 г. с ИП Колданов В.С. на монтаж системы контроля доступа. Срок исполнения работ 16.12.2024г.

- **МБОУ Аргуновская ОШ № 11**; по антитеррористической защищенности работы по приобретению и установке СКУД на калитки и ворота работы проводит ИП Колданов В.С. Уличные работы подрядчиком проведены.

ООО «Центр снабжения «Северный регион» с 11.11.2024 г. начнут работы по установке системы водоочистки.

- **МБОУ Долматовская СШ № 6**; ООО «Центр снабжения «Северный регион» проведена установка вытяжки, сделана заявка на остаток средств для оплаты по условиям договора.

По противопожарной инфраструктуре проектно-сметная документация направлена на экспертизу 28.10.2024 г., проведена предоплата 05.11.2024г.

- **МБОУ Угреньгская ОШ № 10**; с ИП Зубакин Алексей Юрьевич продлен контракт до 20 ноября 2024г. на установку СКУД.

Н.Л. Ферина сообщила, о ходе ремонтных работ, проходящих в Гимназии № 4 г. Вельск. Продолжаются работы по отделке помещений, устанавливаются перегородки, радиаторы отопления. С.О. Туркин дополнил: к 10 ноября 2024 г. работники завершат работы по монтажу системы отопления 1 этажа. Центральная лестница в здании образовательного учреждения будет демонтирована.

По дизайну навигации руководство школы ждет решение графического дизайнера по изменению проекта.

По благоустройству территории Гимназии № 4 разработан дизайн-проект, но он требует изменений. Необходимо составление проектно-сметной документации на сумму 550 т. р.

Получена экспертиза на ремонт бассейна Гимназии № 4. Ремонт бассейна планировалось провести в рамках программы капитальные ремонты бассейнов. На сегодняшний день есть обследование бассейна и экспертиза для заявок на участие в конкурсах, программах.

По работе бассейна Гимназии № 4 составлена дорожная карта. В социальных сетях размещается информация о режиме работы и его загруженности. Поступило предложение о возможности проведения совместного отдыха родителей и детей, безналичной оплаты входных билетов, бронирование время посещения бассейна.

II. По региональному проекту «Чистая вода» В.В. Черняев, подтвердил 100% готовности объекта. Проектно-сметная документация находится на проверке в Росстройконтроле. Ввод объекта в эксплуатацию до 01.12.2024 г.

Решили:

1. Принять к сведению информацию докладчиков;
2. Стрекаловской О.В. 07.11.2024 г. направить Захария С.В. решение суда с ООО «Тимлидер». Продолжить в ежедневном режиме информирование в социальных сетях о ремонтных работах школы.
3. Директору МБОУ СШ № 1 г. Вельск Горбуновой К.В. направить положительное заключение экспертизы и проектно-сметную документацию Захария С.В. 07.11.2024 г.
4. Терентьевой Н.А. запросить от Министерства образования письменные разрешения на расходование сэкономленных средств по МБОУ СШ № 90 п. Кулой не позднее 07.11.2024 г.
5. Хоцевич Т.И. направить Туркину С.О. смету по противопожарной инфраструктуре не позднее 07.11.2024г.
6. Фериной Н.Л. 07.11.2024 г. подготовить гарантийное письмо на оплату по ПСД на все этапы благоустройства территории Гимназии № 4.
7. В случае задержек при выполнении мероприятий на объектах в сфере образования, незамедлительно сообщать в администрацию Вельского муниципального района для своевременного решения возникающих вопросов.
8. Н.А. Терентьевой выяснить возможность участия в программах, конкурсах по ремонту бассейна Гимназии № 4 на 2025год до 18.11.2024г., а также выяснить возможность применения энергосервисного контракта (по оборудованию очистки воды).
9. Проектному комитету собрать следующую информацию по перечню мероприятий:
 - капитальные ремонты, реконструкции и строительство объектов, планируемых к реализации в 2025г.,
 - инвестиционные проекты на 2025г.,
 - проблемные вопросы, предусмотренные к реализации на ближайшую перспективу в населенных пунктах поселений.

Председатель Проектного комитета
Вельского муниципального района
Архангельской области

А.В. Гуляев

Секретарь Проектного комитета

В.А. Уткина